

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2022		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
1	5945	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$80,308.56	\$80,308.56	26/02/2022	06/05/2022	ML	86.30	HABITANTES	81	50.00%	0.00%	\$0.00	
2	6248	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$320,593.04	\$320,593.04	26/02/2022	06/05/2022	ML	86.30	HABITANTES	81	100.00%	0.00%	\$0.00	
3	6342	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$898,274.73	\$898,274.73	26/02/2022	06/05/2022	M2	386.58	HABITANTES	81	0.00%	0.00%	\$0.00	
4	6546	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y ESTACION 0+148 COL TANCOL	\$130,741.78	\$130,741.78	26/02/2022	06/05/2022	ML	209.90	HABITANTES	87	100.00%	0.00%	\$0.00	
5	6636	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAREL Y ESTACION 0+148 COL TANCOL	\$854,714.83	\$854,714.83	26/02/2022	06/05/2022	ML	209.90	HABITANTES	87	0.00%	0.00%	\$0.00	
6	6750	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y ESTACION +0148 COL TANCOL	\$2,014,085.50	\$2,014,085.50	26/02/2022	06/05/2022	M2	1,074.47	HABITANTES	87	0.00%	0.00%	\$0.00	
7	27418	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$154,804.03	\$154,804.03	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	2.00%	0.00%	\$0.00	
8	44739	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$611,517.46	\$611,517.46	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	0.00%	0.00%	\$0.00	
9	49925	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$2,175,666.57	\$2,175,666.57	28/03/2022	25/06/2022	M2	922.15	HABITANTES	76	0.00%	0.00%	\$0.00	
10	51629	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$252,592.39	\$252,592.39	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	0.00%	0.00%	\$0.00	
TOTAL EN OBRA:						\$7,493,298.89	\$7,493,298.89										\$0.00
TOTAL:						\$7,493,298.89											
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:						\$49,574,910.00											
SIN PROGRAMAR:						\$42,081,611.11											
SIN EJERCER:						\$49,574,910.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS ANTONIO NADEA NASRALLAH

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
CONTRALORIA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO

