

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
1	10568	C-SOP-001/2024	TAMPICO	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE MALASIA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$119,080.72	\$119,080.72	19/02/2024	18/05/2024	ML	130.00	HABITANTES	128	100.00%	100.00%	\$119,080.72	
2	39277	C-SOP-001/2024	TAMPICO	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MALASIA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$501,501.99	\$501,501.99	19/02/2024	18/05/2024	ML	132.00	HABITANTES	128	100.00%	84.97%	\$426,106.47	
3	41101	C-SOP-001/2024	TAMPICO	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MALASIA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$1,626,810.80	\$1,626,810.80	19/02/2024	18/05/2024	M2	604.00	HABITANTES	128	100.00%	95.09%	\$1,547,003.27	
4	12467	C-SOP-001/2024	TAMPICO	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE MALASIA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$135,272.09	\$135,272.09	19/02/2024	18/05/2024	ML	65.00	HABITANTES	128	100.00%	100.00%	\$135,272.09	
5	16659	C-SOP-002/2024	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE GRECIA ENTRE AV MTY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$524,087.23	\$524,087.23	19/02/2024	03/04/2024	ML	389.00	HABITANTES	201	100.00%	100.00%	\$524,087.23	
6	46660	C-SOP-002/2024	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GRECIA ENTRE AV MTY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$1,131,938.88	\$1,131,938.88	19/02/2024	03/04/2024	ML	397.00	HABITANTES	201	100.00%	94.46%	\$1,069,266.68	
7	17846	C-SOP-003/2024	TAMPICO	EDIFICACIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE GRAN BRETAÑA ENTRE COLOMBIA Y ETIOPIA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$483,907.81	\$483,907.81	22/02/2024	06/04/2024	ML	428.00	HABITANTES	328	100.00%	100.00%	\$483,907.80	
8	63019	C-SOP-003/2024	TAMPICO	EDIFICACIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GRAN BRETAÑA ENTRE COLOMBIA Y ETIOPIA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$1,435,681.44	\$1,435,681.44	22/02/2024	06/04/2024	ML	454.00	HABITANTES	328	100.00%	100.00%	\$1,435,681.45	
9	65292	C-SOP-004/2024	TAMPICO	EDIFICACIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GRAN BRETAÑA ENTRE COLOMBIA Y ETIOPIA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$5,087,826.47	\$5,087,826.47	01/03/2024	14/05/2024	M2	1,778.60	HABITANTES	328	100.00%	100.00%	\$5,087,826.47	
10	20849	C-SOP-004/2024	TAMPICO	EDIFICACIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GRAN BRETAÑA ENTRE COLOMBIA Y ETIOPIA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$525,767.26	\$525,767.26	01/03/2024	14/05/2024	ML	197.70	HABITANTES	328	100.00%	97.12%	\$510,626.84	
11	65433	C-SOP-005/2024	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GRECIA ENTRE AV MTY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$4,577,405.83	\$4,577,405.83	01/03/2024	14/05/2024	M2	1,599.00	HABITANTES	201	100.00%	100.02%	\$4,578,230.54	
12	21056	C-SOP-005/2024	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GRECIA ENTRE AV MTY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$472,409.94	\$472,409.94	01/03/2024	14/05/2024	ML	174.20	HABITANTES	201	100.00%	99.81%	\$471,497.21	
13	68507	C-SOP-006/2024	TAMPICO	ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE HIDALGO ENTRE AV VICENTE GUERRERO Y MELCHOR OCAMPO COL MORELOS	\$2,741,266.15	\$2,741,266.15	01/03/2024	28/06/2024	M2	2,466.20	HABITANTES	948	100.00%	100.00%	\$2,741,266.14	
14	99689	C-SOP-008/2024	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE CRISTOBAL COLON Y MUSEO DE LA CIUDAD COL TAMPICO CENTRO	\$10,254,690.14	\$10,254,690.14	06/03/2024	03/07/2024	M2	1,997.00	HABITANTES	250	95.00%	73.08%	\$7,494,458.80	
15	110638	C-SOP-010/2024	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE AFGANISTAN ENTRE BRASIL Y CAMERUN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$1,164,647.38	\$1,164,647.38	08/04/2024	06/06/2024	M2	213.13	HABITANTES	14	100.00%	87.08%	\$1,014,159.66	

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC		
16	130324	C-SOP-012/2024	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE TRAMO 2A PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO ETAPA 1	\$8,392,883.63	\$8,392,883.63			22/06/2024	20/08/2024	M2	8,513.00	HABITANTES	334	100.00%	100.00%	\$8,392,883.63
17	136569	C-SOP-011/2024	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO 2A DEL PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO ETAPA 4	\$2,898,647.49	\$2,898,647.49			15/06/2024	13/08/2024	ML	1,084.50	HABITANTES	334	100.00%	59.96%	\$1,737,925.34
18	148564	C-SOP-015/2024	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE OBRA HIDROSANITARIA DE PRIV TERCERA ENTRE HUMBOLDT Y FIN DE CALLE COL OTOMI	\$285,667.22	\$285,667.22			01/06/2024	30/06/2024	ML	86.00	HABITANTES	20	100.00%	99.97%	\$285,574.56
19	153311	C-SOP-018/2024	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	CONVERSION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION DE SISTEMA AEREO A SUBTERRANEO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE 20 NOV Y MUSEO DE LA CIUDAD COL ZONA CENTRO	\$10,876,112.07	\$10,876,112.07			10/06/2024	03/08/2024	ML	1,094.00	HABITANTES	250	100.00%	28.38%	\$3,087,094.98
20	160031	C-SOP-019/2024	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHUALSA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE OBRA HIDROSANITARIA DE CALLE VICTORIA ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AV MONTERREY COL GUADALUPE VICTORIA	\$753,546.18	\$753,546.18			10/06/2024	10/08/2024	ML	176.00	HABITANTES	49	100.00%	93.18%	\$702,149.17
21	161004	C-SOP-020/2024	TAMPICO	ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE VICTORIA ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AV MONTERREY COL GUADALUPE VICTORIA	\$1,722,000.00	\$1,722,000.00			10/07/2024	07/09/2024	M2	849.00	HABITANTES	49	90.00%	31.46%	\$541,659.44
22	314061	NA	TAMPICO	NA	GASTOS INDIRECTOS: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,723,025.28	\$1,723,025.28			06/01/2024	30/09/2024	UNIDAD	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	NA	NA	75.00%	75.00%	\$1,292,268.42
TOTAL EN OBRA:						\$55,711,150.72	\$57,434,176.00										\$43,678,026.91	
GASTOS INDIRECTOS						\$1,723,025.28												
TOTAL:						\$57,434,176.00												
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:						\$57,434,176.00												
SIN PROGRAMAR:						\$0.00												
SIN EJERCER:						\$13,756,149.09												

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

SÍNDICO MUNICIPAL

 ING. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA
 TAMPICO, TAM.

SECRETARIA DE FINANZAS

 L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

 LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

 ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO