

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025
PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025	FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	
							FEDERAL	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA	
1	19141	C-SOPDUE-017/2025	TAMPICO	MARTINEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL ARENAL	\$3,145,914.83	\$3,145,914.83	30/06/2025	27/09/2025	M2	775.43	BENEFICIARIOS	178	0.00%	0.00%	\$0.00	
2	24863	C-SOPDUE-018/2025	TAMPICO	SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE ANDADOR CONSTITUCION ENTRE LAZARO CARDENAS E IGNACIO ALLENDE COL JOSE LOPEZ PORTILLO	\$4,128,690.04	\$4,128,690.04	07/07/2025	04/10/2025	M2	862.82	BENEFICIARIOS	243	0.00%	0.00%	\$0.00	
3	24010	C-SOPDUE-019/2025	TAMPICO	SERVICIOS DE AGUA DLO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE ANDADOR LUCIO BLANCO ENTRE LAZARO CARDENAS E IGNACIO ALLENDE COL JOSE LOPEZ PORTILLO	\$4,078,776.49	\$4,078,776.49	07/07/2025	04/10/2025	M2	865.06	BENEFICIARIOS	275	0.00%	0.00%	\$0.00	
4	27705	C-SOPDUE-020/2025	TAMPICO	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE TLAXCALA ENTRE ATOTONILCO Y MIGUEL HIDALGO COL MEXICO	\$2,516,960.23	\$2,516,960.23	14/07/2025	11/10/2025	M2	593.33	BENEFICIARIOS	155	0.00%	0.00%	\$0.00	
5	45245	C-SOPDUE-021/2025	TAMPICO	INGENIERIA RENOVABLE BRASCO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLEJON SANTO NIÑO ENTRE DEMOCRACIA Y PRIVADA SANTO NIÑO COL SANTO NIÑO	\$1,312,062.03	\$1,312,062.03	14/07/2025	26/09/2025	M2	249.39	BENEFICIARIOS	194	0.00%	0.00%	\$0.00	
TOTAL EN OBRA:						\$15,182,403.62	\$15,182,403.62										\$0.00

TOTAL:	\$15,182,403.62
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:	\$55,714,629.00
SIN PROGRAMAR:	\$40,532,225.38
SIN EJERCER:	\$85,714,629.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. MONICA ZACIL VILLARREAL ANAYA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
ING. GUILLERMO CUADRA PRAGA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

SECRETARIO DE FINANZAS
C.P. SILVIA SANTAMARIA GONGORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
C.P. PATRICIA DEL ANGEL RIVAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
M.I. JOSE ROGELIO ONTIVEROS ARREDONDO
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027