

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
					URBANIZACION												
1	3495	C-DOP-038/18	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA FEDERAL FORD NÚMERO NOVENTA Y DOS	\$1,391,000.00	\$1,391,000.00	02/04/2018	30/06/2018	M2	216.00	VIVIENDAS	22	100.00%	100.00%	\$1,527,768.77	
2	4780	C-DOP-039/18	TAMPICO	VAMOS CONSTRUYENDO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA FEDERAL NUMERO OCHO PROF. RIGOBERTO CASTILLO MIRELES	\$1,391,000.00	\$1,391,000.00	02/04/2018	30/06/2018	M2	216.00	VIVIENDAS	21	100.00%	100.00%	\$1,518,000.23	
3	5286	C-DOP-040/18	TAMPICO	AGUILA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA FEDERAL PROF. MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ	\$1,391,000.00	\$1,391,000.00	02/04/2018	30/06/2018	M2	216.00	VIVIENDAS	18	100.00%	100.00%	\$1,435,952.24	
4	5709	C-DOP-037/18	TAMPICO	ARQUITECTURA, RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA EMILIO PORTES GIL	\$1,391,000.00	\$1,391,000.00	30/05/2018	07/08/2018	M2	216.00	VIVIENDAS	12	100.00%	100.00%	\$1,135,509.54	
5	6592	C-DOP-012/18	TAMPICO	GOMEZ MORA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTO NIÑO ENTRE AZTECA Y CULTURA COL ANÁHUAC	\$57,653.22	\$57,653.22	14/05/2018	22/07/2018	ML	65.00	VIVIENDAS	3	100.00%	100.00%	\$103,282.90	
6	6632	C-DOP-012/18	TAMPICO	GOMEZ MORA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTO NIÑO ENTRE AZTECA Y CULTURA COL ANÁHUAC	\$86,479.84	\$86,479.84	14/05/2018	22/07/2018	ML	65.00	VIVIENDAS	3	100.00%	100.00%	\$154,924.36	
7	6809	C-DOP-013/18	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE TANCOL Y LINARES COL CAMPBELL	\$243,341.46	\$243,341.46	14/05/2018	22/07/2018	ML	110.00	VIVIENDAS	14	100.00%	100.00%	\$256,781.35	
8	6824	C-DOP-013/18	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE TANCOL Y LINARES COL CAMPBELL	\$365,012.19	\$365,012.19	14/05/2018	22/07/2018	ML	110.00	VIVIENDAS	14	100.00%	100.00%	\$385,172.03	
9	6834	C-DOP-014/18	TAMPICO	TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARNAVAL ENTRE AVE LAS FLORES Y HELIOTROPO COL JARDINES DE CHAMPAYÁN	\$274,085.64	\$274,085.64	14/05/2018	22/07/2018	ML	148.00	VIVIENDAS	11	100.00%	100.00%	\$238,374.49	
10	6849	C-DOP-014/18	TAMPICO	TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARNAVAL ENTRE AVE LAS FLORES Y HELIOTROPO COL JARDINES DE CHAMPAYÁN	\$411,128.18	\$411,128.18	14/05/2018	22/07/2018	ML	148.00	VIVIENDAS	11	100.00%	100.00%	\$357,561.73	
11	8938	C-DOP-019/18	TAMPICO	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ESPERANZA ENTRE DOS DE ENERO Y AVE MONTERREY COL TAMAULIPAS	\$273,347.88	\$273,347.88	17/05/2018	25/07/2018	ML	120.00	VIVIENDAS	19	100.00%	100.00%	\$291,925.60	
12	9141	C-DOP-019/18	TAMPICO	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESPERANZA ENTRE DOS DE ENERO Y AVE MONTERREY COL TAMAULIPAS	\$410,021.82	\$410,021.82	17/05/2018	25/07/2018	ML	120.00	VIVIENDAS	19	100.00%	100.00%	\$437,888.40	
13	9192	C-DOP-020/18	TAMPICO	ARQ. HECTOR ALFONSO HERRERA GONZALEZ	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE HIDALGO Y BENITO JUAREZ COL MORELOS	\$295,955.08	\$295,955.08	17/05/2018	25/07/2018	ML	102.00	VIVIENDAS	17	100.00%	100.00%	\$287,329.35	
14	9400	C-DOP-020/18	TAMPICO	ARQ. HECTOR ALFONSO HERRERA GONZALEZ	DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE HIDALGO Y BENITO JUAREZ COL MORELOS	\$443,932.61	\$443,932.61	17/05/2018	25/07/2018	ML	102.00	VIVIENDAS	17	100.00%	100.00%	\$430,994.02	
15	9631	C-DOP-021/18	TAMPICO	GRUPO CONSTRUCTOR MADERO S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PUEBLA Y GUADALAJARA COL FRANCISCO JAVIER MINA	\$746,433.26	\$746,433.26	17/05/2018	25/07/2018	ML	147.00	VIVIENDAS	14	100.00%	100.00%	\$573,818.50	
16	9763	C-DOP-021/18	TAMPICO	GRUPO CONSTRUCTOR MADERO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PUEBLA Y GUADALAJARA COL FRANCISCO JAVIER MINA	\$1,119,649.90	\$1,119,649.90	17/05/2018	25/07/2018	ML	147.00	VIVIENDAS	14	100.00%	100.00%	\$860,727.74	

Handwritten signature

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
17	9849	C-DOP-007/18	TAMPICO	MKS BAUMEX S. DE R.L. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRAMAR ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y DEL MAR COL MIRADOR	\$396,140.41	\$396,140.41	03/05/2018	11/07/2018	ML	181.00	VIVIENDAS	25	100.00%	100.00%	\$395,547.12	
18	10130	C-DOP-007/18	TAMPICO	MKS BAUMEX S. DE R.L. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIRAMAR ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y DEL MAR COL MIRADOR	\$594,210.61	\$594,210.61	03/05/2018	11/07/2018	ML	181.00	VIVIENDAS	25	100.00%	100.00%	\$593,320.69	
19	10231	C-DOP-022/18	TAMPICO	MANTENIMIENTO REMODELACION LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DEL BERNAL ENTRE LAS TORRES SUR Y MONTES DE OCA COL NIÑOS HÉROES	\$640,158.22	\$640,158.22	17/05/2018	22/07/2018	ML	330.00	VIVIENDAS	31	100.00%	100.00%	\$610,792.72	
20	10304	C-DOP-022/18	TAMPICO	MANTENIMIENTO REMODELACION LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO DEL BERNAL ENTRE LAS TORRES SUR Y MONTES DE OCA COL NIÑOS HÉROES	\$960,237.33	\$960,237.33	17/05/2018	25/07/2018	ML	330.00	VIVIENDAS	31	100.00%	100.00%	\$916,189.08	
21	10431	C-DOP-023/18	TAMPICO	MKS BAUMEX S. DE R.L. DE C.V.	RED DE AGUA O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ENTRE AVE. LAS TORRES MIRANDA Y ZONA FEDERAL COL REVOLUCIÓN VERDE	\$395,753.05	\$395,753.05	17/05/2018	25/07/2018	ML	204.00	VIVIENDAS	26	100.00%	100.00%	\$384,605.43	
22	10518	C-DOP-023/18	TAMPICO	MKS BAUMEX S. DE R.L. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ENTRE AVE. LAS TORRES MIRANDA Y ZONA FEDERAL COL REVOLUCIÓN VERDE	\$593,629.58	\$593,629.58	17/05/2018	25/07/2018	ML	204.00	VIVIENDAS	26	100.00%	100.00%	\$576,908.15	
23	10594	C-DOP-024/18	TAMPICO	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CINCO DE FEBRERO COL SANTO NIÑO	\$173,636.03	\$173,636.03	17/05/2018	25/07/2018	ML	72.00	VIVIENDAS	10	100.00%	100.00%	\$164,355.53	
24	10671	C-DOP-024/18	TAMPICO	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CINCO DE FEBRERO COL SANTO NIÑO	\$260,454.04	\$260,454.04	17/05/2018	25/07/2018	ML	72.00	VIVIENDAS	10	100.00%	100.00%	\$246,533.30	
25	10719	C-DOP-028/18	TAMPICO	CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA ENTRE GÓMEZ FARIÁS Y AVE CUAUHTEMOC COL OTOMÍ	\$291,082.72	\$291,082.72	18/05/2018	26/07/2018	ML	285.00	VIVIENDAS	22	100.00%	100.00%	\$274,196.53	
26	11723	C-DOP-028/18	TAMPICO	CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA ENTRE GÓMEZ FARIÁS Y AVE CUAUHTEMOC COL OTOMÍ	\$436,624.07	\$436,624.07	18/05/2018	26/07/2018	ML	285.00	VIVIENDAS	22	100.00%	100.00%	\$411,294.80	
27	11814	C-DOP-029/18	TAMPICO	ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MENDOZA COL MORELOS	\$646,679.31	\$646,679.31	18/05/2018	26/07/2018	ML	297.00	VIVIENDAS	39	100.00%	100.00%	\$645,297.27	
28	11874	C-DOP-029/18	TAMPICO	ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MENDOZA COL MORELOS	\$970,018.97	\$970,018.97	18/05/2018	26/07/2018	ML	297.00	VIVIENDAS	39	100.00%	100.00%	\$967,945.90	
29	12006	C-DOP-017/18	TAMPICO	UNIVERSAL TEAM S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ALMENDRO ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y MANGO COL DEL BOSQUE	\$163,649.95	\$163,649.95	27/05/2018	04/08/2018	ML	61.00	VIVIENDAS	8	100.00%	100.00%	\$120,356.92	
30	12029	C-DOP-017/18	TAMPICO	UNIVERSAL TEAM S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ALMENDRO ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y MANGO COL DEL BOSQUE	\$245,474.93	\$245,474.93	27/05/2018	04/08/2018	ML	61.00	VIVIENDAS	8	100.00%	100.00%	\$180,535.39	
31	12096	C-DOP-008/18	TAMPICO	ERNESTO EDUARDO HERNANDEZ MONTES	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE BUSTAMANTE ENTRE BENITO JUAREZ Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA	\$96,194.82	\$96,194.82	03/05/2018	11/07/2018	ML	40.00	VIVIENDAS	4	100.00%	100.00%	\$93,023.92	
32	12115	C-DOP-008/18	TAMPICO	ERNESTO EDUARDO HERNANDEZ MONTES	DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUSTAMANTE ENTRE BENITO JUAREZ Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA	\$144,292.24	\$144,292.24	03/05/2018	11/07/2018	ML	40.00	VIVIENDAS	4	100.00%	100.00%	\$139,535.88	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
33	12495	C-DOP-030/18	TAMPICO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE BOGOTÁ ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y XICOTENCATL COL CARMEN ROMANO	\$227,175.74	\$227,175.74	18/05/2018	26/07/2018	ML	88.00	VIVIENDAS	15	100.00%	100.00%	\$223,865.32	
34	12505	C-DOP-030/18	TAMPICO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOGOTÁ ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y XICOTENCATL COL CARMEN ROMANO	\$340,763.62	\$340,763.62	18/05/2018	26/07/2018	ML	88.00	VIVIENDAS	15	100.00%	100.00%	\$335,797.97	
35	12511	C-DOP-018/18	TAMPICO	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE BOGOTÁ ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LUIS ECHEVERRIA COL CARMEN ROMANO	\$110,922.24	\$110,922.24	27/05/2018	04/08/2018	ML	41.00	VIVIENDAS	8	100.00%	100.00%	\$91,025.41	
36	12518	C-DOP-018/18	TAMPICO	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOGOTÁ ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LUIS ECHEVERRIA COL CARMEN ROMANO	\$166,383.36	\$166,383.36	27/05/2018	04/08/2018	ML	41.00	VIVIENDAS	8	100.00%	100.00%	\$136,538.12	
37	12537	C-DOP-015/18	TAMPICO	PREALTAMIRA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA FEDERAL LUCINO GAYTÁN GARCÍA	\$1,391,000.00	\$1,391,000.00	27/05/2018	04/08/2018	M2	129.09	VIVIENDAS	7	100.00%	100.00%	\$1,216,046.40	
38	12551	C-DOP-016/18	TAMPICO	JOSE ALONSO AGUILAR SANDOVAL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VEYRO	\$1,391,000.00	\$1,391,000.00	27/05/2018	04/08/2018	M2	133.00	VIVIENDAS	19	100.00%	100.00%	\$982,576.30	
39	18477	C-DOP-041/18	TAMPICO	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA FEDERAL GREGORIO TORRES QUINTERO	\$1,391,000.00	\$1,391,000.00	04/04/2018	30/06/2018	M2	216.00	VIVIENDAS	15	100.00%	100.00%	\$1,497,830.48	
40	18512	C-DOP-042/18	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA FEDERAL ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES	\$1,391,000.00	\$1,391,000.00	04/04/2018	30/06/2018	M2	216.00	VIVIENDAS	25	100.00%	100.00%	\$1,442,282.13	
41	28023	C-DOP-006/18	TAMPICO	C. JOSE LUIS CASTILLO VILLALON	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ANDADOR FCO. VILLA Y FCO. VILLA COL. LOPEZ PORTILLO	\$59,406.29	\$59,406.29	03/05/2018	11/07/2018	ML	42.00	VIVIENDAS	4	100.00%	100.00%	\$38,610.30	
42	28074	C-DOP-006/18	TAMPICO	C. JOSE LUIS CASTILLO VILLALON	DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ANDADOR FCO VILLA Y FCO. VILLA COL. LOPEZ PORTILLO	\$89,109.44	\$89,109.44	03/05/2018	11/07/2018	ML	42.00	VIVIENDAS	4	100.00%	100.00%	\$57,915.44	
43	28363	C-DOP-011/18	TAMPICO	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION VERDE ENTRE HIDALGO Y BARANDILLAS COL LUIS DONALDO COLOSIO	\$288,095.66	\$288,095.66	14/05/2018	22/07/2018	ML	70.17	VIVIENDAS	17	100.00%	100.00%	\$152,804.54	
44	28459	C-DOP-011/18	TAMPICO	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION VERDE ENTRE HIDALGO Y BARANDILLAS COL LUIS DONALDO COLOSIO	\$432,143.49	\$432,143.49	14/05/2018	22/07/2018	ML	70.17	VIVIENDAS	17	100.00%	100.00%	\$229,206.80	
45	28498	C-DOP-031/18	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE GARDENIA Y NARDO COL. LAS VIOLETAS	\$841,987.74	\$841,987.74	18/05/2018	26/07/2018	ML	170.00	VIVIENDAS	37	100.00%	100.00%	\$834,898.45	
46	28528	C-DOP-031/18	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLAVEL ENTRE GARDENIA Y NARDO COL LAS VIOLETAS	\$1,262,981.61	\$1,262,981.61	18/05/2018	26/07/2018	ML	170.00	VIVIENDAS	37	100.00%	100.00%	\$1,252,347.67	
47	28889	C-DOP-032/18	TAMPICO	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRIV. LAS TORRES ENTRE AVE LAS TORRES Y VICENTE SUAREZ COL NIÑOS HÉROES	\$232,284.94	\$232,284.94	18/05/2018	26/07/2018	ML	109.30	VIVIENDAS	14	100.00%	100.00%	\$273,654.30	
48	29012	C-DOP-032/18	TAMPICO	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN PRIV. LAS TORRES ENTRE AVE LAS TORRES Y VICENTE SUAREZ COL. NIÑOS HÉROES	\$348,427.40	\$348,427.40	18/05/2018	26/07/2018	ML	109.30	VIVIENDAS	14	100.00%	100.00%	\$410,481.44	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
49	29150	C-DOP-025/18	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES GOGA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVE. MONTERREY Y PRIMERO DE MAYO COL. GUADALUPE VICTORIA	\$423,942.47	\$423,942.47	19/05/2018	27/07/2018	ML	170.50	VIVIENDAS	30	100.00%	100.00%	\$355,490.14	
50	29178	C-DOP-025/18	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES GOGA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVE. MONTERREY Y PRIMERO DE MAYO COL. GUADALUPE VICTORIA	\$635,913.70	\$635,913.70	19/05/2018	27/07/2018	ML	170.50	VIVIENDAS	30	100.00%	100.00%	\$533,235.22	
51	30235	C-DOP-011/18	TAMPICO	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION VERDE ENTRE HIDALGO Y BARANDILLAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	\$1,194,218.12	\$1,194,218.12	14/05/2018	22/07/2018	M2	658.48	VIVIENDAS	17	100.00%	100.00%	\$1,482,028.73	
52	128259	C-DOP-046/18	TAMPICO	CONSTRUCTIVA CHAEBOL KIA S.A. DE C.V.	AMPLIACION AL DREN PLUVIAL SAN PEDRO JAPON	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	30/06/2018	13/08/2018	ML	57.00	VIVIENDAS	35	12.00%	0.00%	\$0.00	
53	336490	C-DOP-069/18	TAMPICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROGAR, S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN AL DREN PLUVIAL RODEO ENTRE MARQUÉS DE GUADALUPE Y HERRADURA	\$2,752,904.85	\$2,752,904.85	10/11/2018	31/12/2018	ML	120.00	VIVIENDAS	21	10.00%	0.00%	\$0.00	
54	266382		TAMPICO		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	\$725,682.80	\$725,682.80	09/07/2018	30/09/2018	UNIDAD	EQUIPO DE COMPUTO	N/A	N/A	98.19%	98.19%	\$712,539.28	
55	234442		TAMPICO		GASTOS INDIRECTOS: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$1,088,524.36	\$1,088,524.36	07/05/2018	31/12/2018	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	N/A	N/A	74.97%	74.97%	\$816,061.45	
TOTAL EN OBRA:						\$28,263,185.04	\$36,284,145.19										\$29,791,785.77
GASTOS INDIRECTOS:						\$816,061.45											
TOTAL:						\$29,079,246.49											
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:						\$36,284,145.19											
SIN PROGRAMAR:						\$0.00											
SIN EJERCER:						\$6,492,359.42											

TOTAL EN OBRA:	\$28,263,185.04	\$36,284,145.19
GASTOS INDIRECTOS:	\$816,061.45	
TOTAL:	\$29,079,246.49	
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:	\$36,284,145.19	
SIN PROGRAMAR:	\$0.00	
SIN EJERCER:	\$6,492,359.42	

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA



SECRETARIO DE FINANZAS
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

