

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
					URBANIZACION												
1	11725	C-DOP-009/19	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA JOSE MA. MORELOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y CAMINO DEL ARENAL COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$127,259.94	\$127,259.94	12/04/2019	10/07/2019	ML	65.00	VIVIENDAS	20	100.00%	42.45%	\$54,026.78	
2	11871	C-DOP-009/19	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JOSE MA. MORELOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y CAMINO DEL ARENAL COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$190,889.91	\$190,889.91	12/04/2019	10/07/2019	ML	65.00	VIVIENDAS	20	100.00%	88.74%	\$169,401.18	
3	12021	C-DOP-001/19	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVO LEON ENTRE PANAMA Y SONORA COL. MEXICO	\$374,199.84	\$374,199.84	12/04/2019	10/07/2019	ML	150.60	VIVIENDAS	31	100.00%	60.78%	\$227,453.36	
4	12706	C-DOP-001/19	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEON ENTRE PANAMA Y SONORA COL. MEXICO	\$561,299.76	\$561,299.76	12/04/2019	10/07/2019	ML	150.60	VIVIENDAS	31	100.00%	79.99%	\$448,985.92	
5	12834	C-DOP-002/19	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE 5TA AVENIDA Y CERRADA COL. ARENAL	\$296,285.90	\$296,285.90	12/04/2019	10/07/2019	ML	180.00	VIVIENDAS	25	100.00%	75.99%	\$225,135.12	
6	12954	C-DOP-002/19	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE 5TA AVENIDA Y CERRADA COL. ARENAL	\$444,428.84	\$444,428.84	11/04/2019	09/07/2019	ML	180.00	VIVIENDAS	25	100.00%	107.53%	\$477,889.36	
7	57583	C-DOP-004/19	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIMONARIA ENTRE HORTENSIA Y AVE LAS FLORES COL. JARDINES DE CHAMPAYAN	\$827,499.55	\$827,499.55	12/04/2019	09/08/2019	ML	290.00	VIVIENDAS	50	100.00%	47.58%	\$393,703.00	
8	57764	C-DOP-004/19	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIMONARIA ENTRE HORTENSIA Y AVE LAS FLORES COL. JARDINES DE CHAMPAYAN	\$1,241,249.33	\$1,241,249.33	12/04/2019	09/08/2019	ML	290.00	VIVIENDAS	50	100.00%	97.90%	\$1,215,236.23	
9	57894	C-DOP-006/19	TAMPICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROGAR S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE EMILIO PORTES GIL Y SIMON BOLIVAR COL. TAMAULIPAS	\$303,848.43	\$303,848.43	12/04/2019	20/06/2019	ML	192.00	VIVIENDAS	39	100.00%	27.87%	\$84,694.26	
10	57933	C-DOP-006/19	TAMPICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROGAR S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE EMILIO PORTES GIL Y SIMON BOLIVAR COL. TAMAULIPAS	\$455,772.65	\$455,772.65	12/04/2019	20/06/2019	ML	192.00	VIVIENDAS	39	100.00%	161.97%	\$738,206.84	
11	57980	C-DOP-007/19	TAMPICO	IEX SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTEMIO VILLAFANA ENTRE AVE. MONTERREY Y RIO GUAYALEJO COL NATIVIDAD GARZA LEAL	\$173,306.68	\$173,306.68	12/04/2019	20/06/2019	ML	102.00	VIVIENDAS	28	100.00%	50.00%	\$86,660.49	
12	58034	C-DOP-007/19	TAMPICO	IEX SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTEMIO VILLAFANA ENTRE AVE MONTERREY Y RIO GAYALEJO COL NATIVIDAD GARZA LEAL	\$259,960.02	\$259,960.02	12/04/2019	20/06/2019	ML	102.00	VIVIENDAS	28	100.00%	130.72%	\$339,811.07	
13	61884	C-DOP-010/19	TAMPICO	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE QUINTA AVE Y TERCERA AVE COL. AMPLIACION LAGUNA DE LA PUERTA	\$426,537.54	\$426,537.54	29/04/2019	27/07/2019	ML	204.00	VIVIENDAS	33	100.00%	49.45%	\$210,939.86	
14	61917	C-DOP-010/19	TAMPICO	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE QUINTA AVE Y TERCERA AVE COL. AMPLIACION LAGUNA DE LA PUERTA	\$639,806.30	\$639,806.30	29/04/2019	27/07/2019	ML	204.00	VIVIENDAS	33	100.00%	69.95%	\$447,566.74	
15	67405	C-DOP-011/19	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NAYARIT ENTRE VICENTE GUERRERO Y LEONA VICARIO COL. OBRERA	\$175,820.48	\$175,820.48	29/04/2019	07/07/2019	ML	63.00	VIVIENDAS	38	100.00%	41.06%	\$72,199.63	
16	67775	C-DOP-011/19	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAYARIT ENTRE VICENTE GUERRERO Y LEONA VICARIO COL. OBRERA	\$263,730.73	\$263,730.73	29/04/2019	07/07/2019	ML	63.00	VIVIENDAS	38	100.00%	120.03%	\$316,549.29	

Jan

He
Amnt

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
17	70437	C-DOP-012/19	TAMPICO	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y BENITO JUAREZ COL BARANDILLAS	\$346,721.80	\$346,721.80	29/04/2019	27/07/2019	ML	177.00	VIVIENDAS	43	100.00%	66.31%	\$229,927.53	
18	70456	C-DOP-012/19	TAMPICO	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y BENITO JUAREZ COL BARANDILLAS	\$520,082.70	\$520,082.70	29/04/2019	27/07/2019	ML	177.00	VIVIENDAS	43	100.00%	111.61%	\$580,443.20	
19	71482	C-DOP-013/19	TAMPICO	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PIPILA ENTRE AVE HERIBERTO JARA Y VICENTE GUERRERO COL MORELOS	\$108,382.85	\$108,382.85	29/04/2019	07/07/2019	ML	100.00	VIVIENDAS	27	100.00%	0.00%	\$0.00	
20	71508	C-DOP-013/19	TAMPICO	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA ENTRE AVE HERIBERTO JARA Y VICENTE GUERRERO COL MORELOS	\$162,574.27	\$162,574.27	29/04/2019	07/07/2019	ML	100.00	VIVIENDAS	27	100.00%	0.00%	\$0.00	
21	73689	C-DOP-014/19	TAMPICO	3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE MONTERREY Y H DE CHAPULTEPEC COL TAMAULIPAS	\$212,896.85	\$212,896.85	29/04/2019	07/07/2019	ML	92.00	VIVIENDAS	25	100.00%	74.03%	\$157,602.73	
22	74140	C-DOP-014/19	TAMPICO	3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE MONTERREY Y H DE CHAPULTEPEC COL TAMAULIPAS	\$319,345.28	\$319,345.28	29/04/2019	07/07/2019	ML	92.00	VIVIENDAS	25	100.00%	115.75%	\$369,653.84	
23	76876	C-DOP-016/19	TAMPICO	CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO J MENDEZ ENTRE SALVADOR ALLENDE Y REVOLUCION COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$676,447.86	\$676,447.86	29/04/2019	27/07/2019	ML	320.00	VIVIENDAS	30	100.00%	60.59%	\$409,891.83	
24	76916	C-DOP-016/19	TAMPICO	CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO J MENDEZ ENTRE SALVADOR ALLENDE Y REVOLUCION COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$1,014,671.78	\$1,014,671.78	29/04/2019	27/07/2019	ML	320.00	VIVIENDAS	30	100.00%	87.59%	\$888,747.50	
25	76959	C-DOP-017/19	TAMPICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS ANGELES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE QUINTA AVE Y SEXTA AVE COL. AMPLIACION LAGUNA DE LA PUERTA	\$207,780.26	\$207,780.26	29/04/2019	07/07/2019	ML	120.00	VIVIENDAS	20	100.00%	53.57%	\$111,309.49	
26	77039	C-DOP-017/19	TAMPICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS ANGELES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE QUINTA AVE Y SEXTA AVE COL. AMPLIACION LAGUNA DE LA PUERTA	\$311,670.38	\$311,670.38	29/04/2019	07/07/2019	ML	120.00	VIVIENDAS	20	100.00%	61.52%	\$191,738.06	
27	84375	C-SOP-018/19	TAMPICO	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE QUERETARO Y OAXACA COL. OBRERA	\$503,166.32	\$503,166.32	13/05/2019	21/07/2019	ML	222.00	VIVIENDAS	20	100.00%	53.68%	\$270,095.50	
28	84477	C-SOP-018/19	TAMPICO	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE QUERETARO Y OAXACA COL. OBRERA	\$754,749.49	\$754,749.49	13/05/2019	21/07/2019	ML	222.00	VIVIENDAS	20	100.00%	105.99%	\$799,928.82	
29	86108	C-SOP-019/19	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE AVE VILLAHERMOSA Y BURTON G GROSSMAN COL. VILLAHERMOSA	\$551,143.98	\$551,143.98	13/05/2019	21/07/2019	ML	220.00	VIVIENDAS	35	100.00%	78.47%	\$432,462.94	
30	86205	C-SOP-019/19	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE AVE VILLAHERMOSA Y BURTON G GROSSMAN COL. VILLAHERMOSA	\$826,715.96	\$826,715.96	13/05/2019	27/07/2019	ML	220.00	VIVIENDAS	35	100.00%	114.15%	\$943,732.78	
31	87662	C-SOP-020/19	TAMPICO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HOLANDA ENTRE BIRMANIA Y COLOMBIA COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$420,696.88	\$420,696.88	13/05/2019	21/07/2019	ML	176.80	VIVIENDAS	20	100.00%	0.00%	\$0.00	
32	87684	C-SOP-020/19	TAMPICO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOLANDA ENTRE BIRMANIA Y COLOMBIA COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$631,045.33	\$631,045.33	13/05/2019	21/07/2019	ML	176.80	VIVIENDAS	20	100.00%	0.00%	\$0.00	
33	88041	C-SOP-021/19	TAMPICO	OTASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE E ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$597,606.97	\$597,606.97	13/05/2019	21/07/2019	ML	185.00	VIVIENDAS	27	100.00%	50.65%	\$302,573.92	

[Handwritten signature and initials]

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
34	88060	C-SOP-021/19	TAMPICO	OTASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE E ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$896,410.46	\$896,410.46	13/05/2019	21/07/2019	ML	185.00	VIVIENDAS	27	100.00%	109.08%	\$977,831.82	
35	88097	C-SOP-022/19	TAMPICO	RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HELIOTROPO ENTRE CARNAVAL Y HORTENSIA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN	\$145,533.45	\$145,533.45	13/05/2019	11/07/2019	ML	51.00	VIVIENDAS	33	100.00%	34.42%	\$50,088.15	
36	88124	C-SOP-022/19	TAMPICO	RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE HELIOTROPO ENTRE CARNAVAL Y HORTENSIA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN	\$218,300.17	\$218,300.17	13/05/2019	11/07/2019	ML	51.00	VIVIENDAS	33	100.00%	130.50%	\$284,886.34	
37	88158	C-SOP-023/19	TAMPICO	PROVINSUMEX S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LILAS ENTRE CARNAVAL Y HORTENSIA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN	\$125,500.74	\$125,500.74	13/05/2019	11/07/2019	ML	45.00	VIVIENDAS	45	100.00%	49.79%	\$62,488.77	
38	88185	C-SOP-023/19	TAMPICO	PROVINSUMEX S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE LILAS ENTRE CARNAVAL Y HORTENSIA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN	\$188,251.12	\$188,251.12	13/05/2019	11/07/2019	ML	45.00	VIVIENDAS	45	100.00%	105.30%	\$198,234.95	
39	92638	C-SOP-027/19	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MEXICO ENTRE PAKISTAN Y ZAIRE COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$518,380.91	\$518,380.91	24/05/2019	21/08/2019	ML	190.00	VIVIENDAS	25	100.00%	84.54%	\$438,238.13	
40	92897	C-SOP-027/19	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MEXICO ENTRE PAKISTAN Y ZAIRE COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$777,571.36	\$777,571.36	24/05/2019	21/08/2019	ML	190.00	VIVIENDAS	25	100.00%	114.85%	\$893,042.94	
41	93058	C-SOP-028/19	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MARIANO OTERO COL. AMPLIACION LAGUNA DE LA PUERTA	\$157,382.13	\$157,382.13	24/05/2019	01/08/2019	ML	75.00	VIVIENDAS	22	100.00%	43.91%	\$69,101.50	
42	93214	C-SOP-028/19	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MARIANO OTERO COL. AMPLIACION LAGUNA DE LA PUERTA	\$236,073.19	\$236,073.19	24/05/2019	01/08/2019	ML	75.00	VIVIENDAS	22	100.00%	85.90%	\$202,778.27	
43	93237	C-SOP-029/19	TAMPICO	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GARDENIA Y AZUCENA COL. LAS VIOLETAS	\$117,221.15	\$117,221.15	24/05/2019	21/08/2019	ML	192.00	VIVIENDAS	19	100.00%	104.20%	\$122,143.84	
44	93317	C-SOP-029/19	TAMPICO	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GARDENIA Y AZUCENA COL. LAS VIOLETAS	\$175,831.73	\$175,831.73	24/05/2019	21/08/2019	ML	192.00	VIVIENDAS	19	100.00%	89.83%	\$157,946.37	
45	95805	C-SOP-024/19	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y LUNA COL. BARANDILLAS	\$211,568.99	\$211,568.99	28/05/2019	05/08/2019	ML	85.00	VIVIENDAS	22	100.00%	78.66%	\$166,418.99	
46	95845	C-SOP-024/19	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y LUNA COL. BARANDILLAS	\$317,353.48	\$317,353.48	28/05/2019	05/08/2019	ML	85.00	VIVIENDAS	22	100.00%	94.98%	\$301,417.40	
47	96294	C-SOP-027/19	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO ENTRE PAKISTAN Y ZAIRE COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$3,600,409.81	\$3,600,409.81	24/05/2019	21/08/2019	M2	2,713.20	VIVIENDAS	25	98.00%	36.71%	\$1,321,549.18	
48	96431	C-SOP-024/19	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y LUNA COL. BARANDILLAS	\$1,548,343.12	\$1,548,343.12	28/05/2019	05/08/2019	M2	848.64	VIVIENDAS	22	100.00%	0.00%	\$0.00	
49	98508	C-SOP-025/19	TAMPICO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN COL. VICENTE GUERRERO	\$4,465,000.00	\$4,465,000.00	21/05/2019	18/08/2019	ML	228.00	VIVIENDAS	98	99.00%	61.91%	\$2,764,195.12	
50	98766	C-SOP-026/19	TAMPICO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL HOLANDA EN COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$756,983.04	\$756,983.04	16/05/2019	21/07/2019	ML	10.00	VIVIENDAS	20	90.00%	0.00%	\$0.00	

far


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC		
51	98855	C-SOP-030/19	TAMPICO	MOVI-TERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL VISTA HERMOSA FOVISSSTE COL VISTA HERMOSA FOVISSSTE	\$1,776,708.25	\$1,776,708.25			24/05/2019	01/08/2019	ML	131.00	VIVIENDAS	51	0.00%	0.00%	\$0.00
52	98909	C-SOP-032/19	TAMPICO	SEISA KIMA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL MOCTEZUMA SANTA ROSA COL. MOCTEZUMA	\$1,476,654.65	\$1,476,654.65			25/05/2019	02/08/2019	ML	100.00	VIVIENDAS	40	100.00%	75.66%	\$1,117,219.88
TOTAL EN OBRA:						\$20,324,248.93	\$32,637,072.61											
TOTAL:						\$20,324,248.93												
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:						\$40,575,173.00												
SIN PROGRAMAR:						\$7,938,100.39												
SIN EJERCER:						\$20,250,924.07												

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JESÚS ANTONIO NADER NADER


SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA


SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI


SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA


SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA