

**PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2022		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
1	5945	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$80,308.56	\$80,308.56	26/02/2022	06/05/2022	ML	86.30	HABITANTES	81	100.00%	118.21%	\$94,936.38	
2	6248	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$320,593.04	\$320,593.04	26/02/2022	06/05/2022	ML	86.30	HABITANTES	81	100.00%	93.98%	\$301,278.83	
3	6342	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$898,274.73	\$898,274.73	26/02/2022	06/06/2022	M2	386.58	HABITANTES	81	100.00%	100.05%	\$898,764.88	
4	6546	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y ESTACION 0+148 COL TANCOL	\$130,741.78	\$130,741.78	26/02/2022	06/05/2022	ML	209.90	HABITANTES	87	100.00%	178.33%	\$233,153.67	
5	6636	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y ESTACION 0+148 COL TANCOL	\$854,714.83	\$854,714.83	26/02/2022	06/05/2022	ML	209.90	HABITANTES	87	100.00%	85.58%	\$731,427.47	
6	6750	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y ESTACION +0148 COL TANCOL	\$2,014,085.50	\$2,014,085.50	26/02/2022	06/05/2022	M2	1,074.47	HABITANTES	87	100.00%	101.04%	\$2,034,935.28	
7	27418	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$154,804.03	\$154,804.03	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	100.00%	147.39%	\$228,160.91	
8	44739	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$611,517.46	\$611,517.46	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	100.00%	75.22%	\$459,983.07	
9	49925	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$2,175,666.57	\$2,175,666.57	28/03/2022	25/06/2022	M2	922.15	HABITANTES	76	100.00%	100.75%	\$2,191,908.44	
10	51629	C-SOP-003/22	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$252,592.39	\$252,592.39	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	100.00%	124.52%	\$314,526.02	
11	134970	C-SOP-005/22	TAMPICO	CONSEER NSTE S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO WHITETOPPING DE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE DR CARLOS CANSECO Y DR A MATIENZO ZONA CENTRO	\$752,843.03	\$752,843.03	22/04/2022	21/05/2022	M2	717.81	HABITANTES	121	100.00%	118.69%	\$893,518.43	
12	135572	C-SOP-006/22	TAMPICO	ORLANDO MATEOS PEREZ	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE E ENTRE AV LAS TORRES Y AND NACIONES UNIDAS COL FERNANDO SAN PEDRO	\$203,826.24	\$203,826.24	22/04/2022	20/07/2022	ML	132.00	HABITANTES	72	100.00%	102.25%	\$208,413.38	
13	135680	C-SOP-006/22	TAMPICO	ORLANDO MATEOS PEREZ	DRENAJE SANITARIO DE CALLE E ENTRE AV LAS TORRES Y AND NACIONES UNIDAS COL FERNANDO SAN PEDRO	\$642,565.55	\$642,565.55	22/04/2022	20/07/2022	ML	132.00	HABITANTES	72	100.00%	110.26%	\$708,504.79	
14	135708	C-SOP-006/22	TAMPICO	ORLANDO MATEOS PEREZ	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE E ENTRE AV LAS TORRES Y AND NACIONES UNIDAS COL FERNANDO SAN PEDRO	\$2,084,724.87	\$2,084,724.87	22/04/2022	20/07/2022	M2	1,001.60	HABITANTES	72	100.00%	90.19%	\$1,880,176.47	
15	135727	C-SOP-006/22	TAMPICO	ORLANDO MATEOS PEREZ	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE E ENTRE AV LAS TORRES Y AND NACIONES UNIDAS COL FERNANDO SAN PEDRO	\$234,995.73	\$234,995.73	22/04/2022	20/07/2022	ML	132.00	HABITANTES	72	100.00%	99.38%	\$233,549.63	
16	200294	C-SOP-009/22	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	\$10,525,655.98	\$10,525,655.98	23/05/2022	21/07/2022	M2	6,100.00	HABITANTES	1,456	100.00%	95.00%	\$12,569,076.95	
17	200982	C-SOP-009/22	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	\$1,255,491.00	\$1,255,491.00	23/05/2022	21/07/2022	ML	205.00	HABITANTES	1,455	100.00%	95.00%	\$1,708,701.83	

**PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2022		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA	
18	56904 - 57023		TAMPICO		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM):	\$988,397.17	\$988,397.17		01/07/2022	31/12/2022	UNIDAD	EQUIPO DE COMPUTO	NA	NA	100.00%	88.02%	\$869,951.94	
<b>TOTAL EN OBRA:</b>						\$25,681,015.01	\$23,193,401.29											\$25,681,015.01
<b>PRODIM:</b>						\$988,397.17												
<b>TOTAL:</b>						\$26,669,412.18												
<b>TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:</b>						\$49,574,910.00												
<b>SIN PROGRAMAR:</b>						\$26,381,508.71												
<b>SIN EJERCER:</b>						\$23,893,894.99												

<b>TOTAL EN OBRA:</b>	\$25,681,015.01	\$23,193,401.29
<b>PRODIM:</b>	\$988,397.17	
<b>TOTAL:</b>	\$26,669,412.18	
<b>TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:</b>	\$49,574,910.00	
<b>SIN PROGRAMAR:</b>	\$26,381,508.71	
<b>SIN EJERCER:</b>	\$23,893,894.99	

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRA

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA

TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO

