

PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2022		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
1	5945	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$80,308.56	\$80,308.56	26/02/2022	06/05/2022	ML	86.30	HABITANTES	81	100.00%	118.21%	\$94,936.38	
2	6248	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$320,593.04	\$320,593.04	26/02/2022	06/05/2022	ML	86.30	HABITANTES	81	100.00%	93.98%	\$301,278.83	
3	6342	C-SOP-001/2022	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE XICOTENCATL Y BATALLON DE SAN BLAS COL NIÑOS HEROES	\$898,274.73	\$898,274.73	26/02/2022	06/05/2022	M2	386.58	HABITANTES	81	100.00%	100.05%	\$898,764.88	
4	6546	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y ESTACION 0+148 COL TANCOL	\$130,741.78	\$130,741.78	26/02/2022	06/05/2022	ML	209.90	HABITANTES	87	100.00%	178.33%	\$233,153.67	
5	6636	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAREL Y ESTACION 0+148 COL TANCOL	\$854,714.83	\$854,714.83	26/02/2022	06/05/2022	ML	209.90	HABITANTES	87	100.00%	85.58%	\$731,427.47	
6	6750	C-SOP-002/2022	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y ESTACION +0148 COL TANCOL	\$2,014,085.50	\$2,014,085.50	26/02/2022	06/05/2022	M2	1,074.47	HABITANTES	87	100.00%	101.04%	\$2,034,935.28	
7	27418	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$154,804.03	\$154,804.03	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	100.00%	147.39%	\$228,160.91	
8	44739	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$611,517.46	\$611,517.46	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	100.00%	75.22%	\$459,983.07	
9	49925	C-SOP-003/2022	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$2,175,666.57	\$2,175,666.57	28/03/2022	25/06/2022	M2	922.15	HABITANTES	76	100.00%	100.75%	\$2,191,908.44	
10	51629	C-SOP-003/22	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE AV TANCOL Y 16 DE SEPTIEMBRE COL CHAIREL	\$252,592.39	\$252,592.39	28/03/2022	25/06/2022	ML	139.30	HABITANTES	76	100.00%	124.52%	\$314,526.02	
11	134970	C-SOP-005/22	TAMPICO	CONSEER NSTE S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO WHITETOPPING DE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE DR CARLOS CANSECO Y DR A MATIENZO ZONA CENTRO	\$752,843.03	\$752,843.03	22/04/2022	21/05/2022	M2	717.81	HABITANTES	121	100.00%	118.69%	\$893,518.43	
12	135572	C-SOP-006/22	TAMPICO	ORLANDO MATEOS PEREZ	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE E ENTRE AV LAS TORRES Y AND NACIONES UNIDAS COL FERNANDO SAN PEDRO	\$203,826.24	\$203,826.24	22/04/2022	20/07/2022	ML	132.00	HABITANTES	72	100.00%	102.25%	\$208,413.38	
13	135680	C-SOP-006/22	TAMPICO	ORLANDO MATEOS PEREZ	DRENAJE SANITARIO DE CALLE E ENTRE AV LAS TORRES Y AND NACIONES UNIDAS COL FERNANDO SAN PEDRO	\$642,565.55	\$642,565.55	22/04/2022	20/07/2022	ML	132.00	HABITANTES	72	100.00%	110.26%	\$708,504.79	
14	135708	C-SOP-006/22	TAMPICO	ORLANDO MATEOS PEREZ	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE E ENTRE AV LAS TORRES Y AND NACIONES UNIDAS COL FERNANDO SAN PEDRO	\$2,084,724.87	\$2,084,724.87	22/04/2022	20/07/2022	M2	1,001.60	HABITANTES	72	100.00%	90.19%	\$1,880,175.47	
15	135727	C-SOP-006/22	TAMPICO	ORLANDO MATEOS PEREZ	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE E ENTRE AV LAS TORRES Y AND NACIONES UNIDAS COL FERNANDO SAN PEDRO	\$234,995.73	\$234,995.73	22/04/2022	20/07/2022	ML	132.00	HABITANTES	72	100.00%	98.38%	\$233,549.63	

PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2022		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
16	200294	C-SOP-009/22	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	\$12,632,977.50	\$12,632,977.50	23/05/2022	21/07/2022	M2	6,100.00	HABITANTES	1,455	100.00%	95.00%	\$12,663,793.71	
17	200982	C-SOP-009/22	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	\$1,753,787.23	\$1,753,787.23	23/05/2022	21/07/2022	ML	205.00	HABITANTES	1,455	100.00%	95.00%	\$1,722,373.67	
18	333312	C-SOP-013/22	TAMPICO	INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL MERCADOS MUNICIPALES EN CALLE HEROE DE NACAZARI ENTRE MERCADO MUNICIPAL Y PASO CASA BLANCA ZONA CENTRO	\$1,786,634.99	\$1,786,634.99	22/07/2022	30/08/2022	ML	845.60	HABITANTES	89	100.00%	100.00%	\$1,786,627.93	
19	338569	C-SOP-015/22	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	\$7,981,606.05	\$7,981,606.05	04/08/2022	01/09/2022	M2	5,603.66	HABITANTES	299	100.00%	100.00%	\$7,981,603.40	
20	348669	C-SOP-016/22	TAMPICO	ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE DE FUTBOL INFATIL NUMERO 5 EN UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	\$4,577,319.59	\$4,577,319.59	22/07/2022	01/09/2022	M2	1,801.54	HABITANTES	249	100.00%	101.38%	\$4,640,274.28	
21	354208	C-SOP-026/22	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV RAMOS ENTRE PROLONGACION CLAVEL Y CERRADA COL RAMOS	\$65,422.38	\$65,422.38	11/08/2022	09/10/2022	ML	40.00	HABITANTES	46	100.00%	101.71%	\$66,542.37	
22	357843	C-SOP-026/22	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV RAMOS ENTRE PROLONGACION CLAVEL Y CERRADA COL RAMOS	\$87,566.80	\$87,566.80	11/08/2022	09/10/2022	ML	40.00	HABITANTES	46	100.00%	109.74%	\$96,098.23	
23	358545	C-SOP-026/22	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV RAMOS ENTRE PROLONGACION CLAVEL Y CERRADA COL RAMOS	\$782,545.55	\$782,545.55	11/08/2022	09/10/2022	M2	130.56	HABITANTES	46	100.00%	93.64%	\$732,812.49	
24	360988	C-SOP-030/22	TAMPICO	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE VENEZUELA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$298,103.13	\$298,103.13	21/11/2022	20/12/2022	ML	204.80	HABITANTES	87	100.00%	99.56%	\$296,788.34	
25	361817	C-SOP-030/22	TAMPICO	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	DRENAJE SANITARIO DE CALLE VENEZUELA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$996,850.84	\$996,850.84	21/11/2022	20/12/2022	ML	204.80	HABITANTES	87	100.00%	105.14%	\$1,048,111.47	
26	366394	C-SOP-029/22	TAMPICO	MAINTA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA CANCHA DE FUTBOL NUMERO 2 EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	\$1,742,744.11	\$1,742,744.11	15/10/2022	28/11/2022	ML	212.00	HABITANTES	129	100.00%	103.25%	\$1,799,412.88	
27	368724	C-SOP-028/22	TAMPICO	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	\$1,193,295.53	\$1,193,295.53	01/10/2022	20/10/2022	ML	390.00	HABITANTES	205	100.00%	99.77%	\$1,190,569.72	
28	373670	C-SOP-033/22	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA	PAVIMENTACION DE CONCRETO WHITETOPPING DEL CRUCE DE LA PROLONGACION LIRIO ENTRE VOLUNTAD Y TRABAJO Y AV LAS TORRES COL AMPLIACION VICENTE GUERRERO	\$307,176.94	\$307,176.94	14/12/2022	30/12/2022	M2	342.40	HABITANTES	65	100.00%	0.00%	\$0.00	
29	373910	C-SOP-035/22	TAMPICO	SYP MIRAMAR S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y REVOLUCION COL TANCOL	\$364,683.14	\$364,683.14	20/12/2022	31/12/2022	ML	217.74	HABITANTES	87	10.00%	0.00%	\$0.00	
30	374038	C-SOP-035/22	TAMPICO	SYP MIRAMAR S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIVERA DE TANCOL ENTRE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y REVOLUCION COL TANCOL	\$1,199,944.74	\$1,199,944.74	20/12/2022	31/12/2022	ML	224.00	HABITANTES	87	10.00%	0.00%	\$0.00	

PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2022		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
31	371021		TAMPICO		GASTOS INDIRECTOS: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$1,403,600.00	\$1,403,600.00		01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NA	NA	100.00%	100.00%	\$1,403,600.00
32	56904 - 57023		TAMPICO		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM):	\$988,397.17	\$988,397.17		01/07/2022	31/12/2022	UNIDAD	EQUIPO DE COMPUTO	NA	NA	100.00%	88.02%	\$869,951.94
TOTAL EN OBRA:						\$47,182,912.83	\$49,574,910.00										\$47,711,797.08
PRODIM:						\$988,397.17											
GASTOS INDIRECTOS: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						\$1,403,600.00											
TOTAL:						\$49,574,910.00											
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:						\$49,574,910.00											
SIN PROGRAMAR:						\$0.00											
SIN EJERCER:						\$1,863,112.92											

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NABALTAH

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA

SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO