

PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC		FINANCIERA
URBANIZACION																		
1	11725		TAMPICO		RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA JOSE MA. MORELOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y CAMINO DEL ARENAL COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$127,259.94	\$127,259.94			12/04/2019	10/07/2019	ML	65.00	VIVIENDAS	20	0.00%	0.00%	\$0.00
2	11871		TAMPICO		DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JOSE MA. MORELOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y CAMINO DEL ARENAL COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$190,889.91	\$190,889.91			12/04/2019	10/07/2019	ML	65.00	VIVIENDAS	20	0.00%	0.00%	\$0.00
3	12021		TAMPICO		RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVO LEON ENTRE PANAMA Y SONORA COL. MEXICO	\$374,199.84	\$374,199.84			12/04/2019	10/07/2019	ML	150.60	VIVIENDAS	31	0.00%	0.00%	\$0.00
4	12706		TAMPICO		DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEON ENTRE PANAMA Y SONORA COL. MEXICO	\$561,299.76	\$561,299.76			12/04/2019	10/07/2019	ML	150.60	VIVIENDAS	31	0.00%	0.00%	\$0.00
5	12834		TAMPICO		RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE 5TA AVENIDA Y CERRADA COL. ARENAL	\$296,285.90	\$296,285.90			12/04/2019	10/07/2019	ML	180.00	VIVIENDAS	25	0.00%	0.00%	\$0.00
6	12954		TAMPICO		DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE 5TA AVENIDA Y CERRADA COL. ARENAL	\$444,428.84	\$444,428.84			12/04/2019	10/07/2019	ML	180.00	VIVIENDAS	25	0.00%	0.00%	\$0.00
TOTAL EN OBRA:						\$0.00	\$1,994,364.19											
GASTOS INDIRECTOS:						\$0.00												
TOTAL:						\$0.00												
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:						\$40,575,173.00												
SIN PROGRAMAR:						\$38,580,808.81												
SIN EJERCER:						\$40,575,173.00												

TOTAL EN OBRA:	\$0.00	\$1,994,364.19
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00	
TOTAL:	\$0.00	
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:	\$40,575,173.00	
SIN PROGRAMAR:	\$38,580,808.81	
SIN EJERCER:	\$40,575,173.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANZAS

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

LIC. JESUS ANTONIO MADER NASRALLAH

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARIA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

